załącznik nr 10

WYDATKI MAJĄTKOWE/INWESTYCYJNE
WYKONANIE I PÓŁROCZE 2014

DZIAŁ	ROZDZ.	§	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	PLAN	WYKONANIE	OPIS
010				**2 846 569**	**3751,50**	
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Bieniewicach	1 100 000	x	
			Dofinansowanie gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ekologicznych. Ochrona środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błonie	936 332	1906,50	Wykonanie tablic informacyjnych
	01095	6050	Budowa placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w Bieniewicach gm. Błonie	185 000	615	Projekt planu
			Budowa strefy rekreacji – boisko wielofunkcyjne wraz z elementami towarzyszącymi w Bieniewie Parceli	625 237	1230	Koszty nadzoru
600				**5 362 805,71**	**240 302,69**	
	60013	6050	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579, remonty dróg nr 700,720	100 000	28 290	Dokumentacja projektowa budowy chodnika w m. Rokitno
	60016	6050	Budowa drogi Stary Łuszczewek - Rochaliki	100 000	86 882	Dokumentacja projektowa
			Budowa drogi wewnętrznej z placem manewrowym przy budynku Przychodni Zdrowia w Błoniu	350 000	24 600	Dokumentacja projektowa
			Budowa ul. Kulisiewiczów	500 000	x	
			Chodniki w mieście i gminie	300 000	94 026,87	Remonty istniejących ciągów pieszych + budowa nowych
			Przebudowa ul. Łąki	3 512 805,71	6503,82	Dokumentacja projektowa , uzgodnienia z PKP
			Przebudowa ul. Malowniczej w Bramkach	500 000	x	
700				**15 270 000**	**4 445 357,20**	
	70005	6050	Budowa kładki na rz. Rokitnicy w ciągu Al. Cmentarnej	600 000	265 019,69	Roboty rozbiórkowe starej kładki, wycinka drzew i krzewów, przebudowa gazociągu, nadzory. Na dzień 25.06 zgłoszono do odbioru pełne wykonanie.

			Rewitalizacja terenów gminnych nad rz. Rokitnicą II etap (parki, kładki aleje)	11 400 000	3 378 050,77	Budowa kładek dla pieszych na rz. Rokitnicy – zakończone Al. C.K. Norwida zakończona Fontanna i budynek techniczny – na ukończeniu Budowa strefy rekreacji i turystyki – roboty wykonane w połowie
			Modernizacja budynku „Poniatówki”	200 000	15 861,95	Wykonanie kosztorysu i studium wykonalności
			Rozbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego ul. Sochaczewska 2	650 000	22 000	Wykonanie projektu modernizacji budynku
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu	200 000	5000	Wykonanie koncepcji rozbudowy szkoły
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu	1 020 000	235 239,89	cd. rozbudowy – 227 859,89 nadzory - 7380
			Rozbudowa ratusza	500 000	x	
		6060	Wykupy nieruchomości	700 000	524 184,90	Nieruchomość w ul. Kościuszki - 195 000 Nieruchomość w Bramkach – 329 184,90
750				**20 000**	**12 855,96**	
	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	12 855,96	zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego
754				**214 000**	**x**	
	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie gminy Błonie. Budowa światłowodu i kanalizacji teletechnicznej	214 000	x	
801				**4 683 950**	**1 675 868,79**	
	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Błoniu	183 950	15 857,78	Przesadzanie drzew. mapy, usługi ksero.
	80104	6050	Budowa przedszkola w Błoniu	4 500 000	1 660 011,01	Zakończono I etap. Zgłoszono do użytkowania.
851				**50 000**	**x**	
	85121	6050	Komputeryzacja SGPZOZ w Błoniu	50 000	x	

900				**84 000**	**x**	
	90095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Sowińskiego w Błoniu	84 000	x	
926				**3 100 000**	**270 171,89**	
	92601	6050	Budowa stałego lodowiska wraz z budynkiem zapleczowym na działce przy ul. Norwida w Błoniu	1 300 000	129 582,89	Roboty budowlane , koszty nadzoru, usługi ksero
			Modernizacja obiektu sportowego OLYMP	1 000 000	66 420	Opinie techniczne , projekty
			Zadaszenie kortów tenisowym na terenie obiektu sportowego OLYMP	300 000	3198	Opinie geotechniczne, mapy
			Zagospodarowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego BŁONIANKA	500 000	70 971	Opinie geotechniczne, projekty
			RAZEM	**31 631 634,71**	**6 648 308,03**	