Zestawienie z wykonania zadań z zakresu remontów kapitalnych na dzień 31.12.2008 r.

Załącznik nr 12

Lp.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy	Wartość kosztorysowa ogółem	Dotychczasowe wykonanie wraz z 2008 r.	Plan nakładów na 2008 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.08 r.	Wykonanie rzeczowe	Termin zakończenia	% zaawansowania robót
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I. Remonty ulic i chodników dz. 600 rozdz. 60016 § 4270									
1	Remont mostu na rzece Barcówka	Opracowanie PT oraz wymiana Dźwigarów i nawierzchni mostu	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	27.03.2009	100%
2	Remont sięgacza od ul. Dębowej	Ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej 125 m^2	23.033,00	23.032,92	23.033,00	23.032,92	23.032,92	06.10.2008	100%
3	Remont chodników przy ul. Rozwadowskiej i Al. J. Pawła II	Chodniki z kostki brukowej o pow. 710 m^2 oraz wjazdy – 215 m^2	180.000,00	113. 937,09	113.938,00	113.937,09	113.937,09	29.08.2008	100%
4	Remont kapitalny ul. Zaułek	Ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej 712 m^2	113.355,00	113.354,69	113.355,00	113.354,69	113.354,69	05.12.2008	100%
5	Remont kapitalny ul. Konopnickiej	Ciąg pieszo-jezdny z kostki o pow. 650 m^2 i odwodnienie	94.838,00	94.837,33	94.838,00	94.837,33	94.837,33	15.11.2008	100%
6	Remont kapitalny ul. Obr. Westerplatte	Nawierzchnia z asfaltobetonu – 2840 m^2, chodniki – 680 m^2 , ciąg pieszo – jezdny z kostki kolorowej – 380 m^2	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	20.12.2008	100%
7	Remont kapitalny alejki w Parku Miejskim w Stalowej Woli	Wykonano około 50% zaplanowanych prac tj. 900 m^2	400.000,00	338.999,64	339.000,00	338.999,64	338.999,64	30.04.2009	100%

		alejki z kostki brukowej							
	Razem:		1.371.226,00	1.244.161,67	1.244.164,00	1.244.161,67	1.244.161,67		
II. Remonty dot. cmentarnictwa dz. 700 rozdz. 71035 § 4270									
1	Remont alejek, wodociągu i oświetlenia na cmentarzu komunalnym	Wykonano alejki z kostki brukowej – 1490 m^2 oraz alejki tłuczniowe – 675 m^2	330.647,12	330.647,12	330.468,00	330.647,12	330.647,12	21.11.2008	100%
2	Konserwacja ogrodzenia i bram wjazdowych na Cmentarzu Komunalnym	Konserwacja 2 bram wjazdowych oraz czyszczenie i malowanie ogrodzenia od strony Bojanowskiej	30.033,00	30.032,59	30.033,00	30.032,59	30.032,59	30.10.2008	100%
3	Remont nawierzchni placu przy mogile zbiorowej z II wojny światowej obok Cmentarza Komunalnego	Nowa nawierzchnia z kostki granitowej (502 m^2) i trawnik wokół placu	73.771,00	73.770,22	73.771,00	73.770,22	73.770,22	28.08.2008	100%
4	Remont obiektów na miejscach pamięci przy ul. Ogrodowej, w Rozwadowie i na Cmentarzu Komunalnym	Remont pokrycia dachowego Mauzoleum na cmentarzu komunalnym	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	3.416,00	28.08.2008	100%
	Razem:		437.867,12	437.865,93	437.688,00	437.865,93	437.865,93		